Kimlik	0	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S C P C	14 Kas '16 C P P S Ç F	
1		*	Yenilik Okulda	235 gün	Hayır	Sal 8.11.16	Pzt 2.10.17				
2		*	Proje Yöneticisinin Proje Başlatma Belgesinin	21 gün	Hayır	Sal 8.11.16	5 Çar 7.12.16				
13		*	Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin Tasarım İzinlerinin	16 gün	Hayır	Çar 9.11.16	Çar 30.11.16	2			
14		-5	Belediyeden Tasarım İzinlerinin	15 gün	Hayır	Çar 9.11.16	Sal 29.11.16				
15	 	-5	İzinlerin İmzalanma İşleminin	2 gün	Hayır	Sal 29.11.16	Çar 30.11.16				
16		*	Sınıf ve Laboratuvarların Tasarımının	17 gün	Hayır	Cum 30.12.16	Pzt 23.01.17	13			
20		*	Sınıf ve Laboratuvarların Boşaltılması	10 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	7 Cum 3.02.17	16			
28		*	Binanın Isı, Işık ve Ses Yalıtımı ve Boya için Gerekli	9 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	7 Per 2.02.17	20			
29		*	Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin İç	2,88 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	7 Çar 25.01.17				
			Görev			Tonlı	ı Görev	•	Yalnı	ızca başlangıç	
			Bölme			•	Olmayan Görev			ızca Bitiş	
			Kilometre Ta	ıŞI	•		Olmayan Kilomet	re Taşı 💠		Görevler	
			Özet			Etkin	Olmayan özeti		Son	Tarih	
			Elle Oluşturu	ılmuş Özet		Elle C	Oluşturulmuş Göre	v E] İlerle	eme	
			Proje Özeti		∇	□ Yalnı:	zca Süre				

Kimlik	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S Ç P C	14 Kas '1	6 P C C F	21 Kas '16	P C C P
30	*	Kapıların Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
31	*	Cam Filmi Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
32	*	Elektrik Sistemleri İçin Anahtarların	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
33	*	Duvardaki Prizlerin Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
34	*	6'lı Prizlerin Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
35	*	Ampullerin Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
36	*	Perdelerin Alınması	7 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	' Sal 31.01.17						
37	*	Sınıflar ve Laboratuvarlarıı İç Mantolama	3 gün	Hayır	Per 19.01.17	' Pzt 23.01.17						
38	*	İç Mantolama İşleminin Kuruması	1 gün	Hayır	Pzt 23.01.17	Pzt 23.01.17						
												
		Görev			•	Görev	•		zca başlangıç			
		Bölme	-			Olmayan Görev	- ^		zca Bitiş			_
		Kilometre	I aşı	▼		Olmayan Kilomet	re Iaşı ♡ 	Dış G Son 1	örevler			_
		Özet	rulmuş Özet			Olmayan özeti Dluşturulmuş Göre	v -	ilerlei		<u> </u>		_
		Proje Özeti				zca Süre	v —	ileffe	ine			

Kimlik	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S Ç P C	14 Kas '1	6 P C C F	21 Kas '16 P S Ç P	C C P
39	*	Sınıflar ve Laboratuvarların Ses Yalıtımı	3 gün	Hayır	Sal 24.01.17	Per 26.01.17						
40	*	Ses Yalıtım İşleminin Kuruması	1 gün	Hayır	Per 26.01.17	Per 26.01.17						
41	*	Sınıflar ve Laboratuvarların Işık Yalıtımı	3 gün	Hayır	Cum 27.01.17	Sal 31.01.17						
42	*	Işık Yalıtım Sisteminin Kuruması	1 gün	Hayır	Sal 31.01.17	' Sal 31.01.17						
43	*	Sınıflar ve Laboratuvarların Boya	1 gün	Hayır	Çar 1.02.17	Çar 1.02.17						
44	*	Boyanın Kuruması	2 gün	Hayır	Çar 1.02.17	Per 2.02.17						
45	*	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Alım	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17	28					
46	-9	İpad Pro'lar İçin Alım Sözleşmesinin	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17						
47	*	Apple Pencil'lar İçin Alım Sözleşmesinin	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17						
		Görev				Görev	•		ızca başlangıç	_ _		
		Bölme		•		Olmayan Görev	- ^		ızca Bitiş			_
		Kilometre Ta Özet	aşı	•		Olmayan Kilometi Olmayan özeti	re Taşı ♦	-	Görevler Tarih	_		-
		Elle Oluşturu	ılmus Özet			Olmayan özeti İluşturulmuş Göre	v -	ilerle		_		_
		Proje Özeti	annay Ozet			zca Süre		- Herre				

Kimlik	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S C	P C C P	14 Kas '16 P S Ç	P C C F	21 Kas '16	C C P
48	*	Parmak İzi Okuyan Sensörün Alım	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17							
49	*	Basınç Ölçen Sensörün Alım Sözleşmesinin	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17							
50	*	iMac satın alma sözleşmesinin imzalanması	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17							
51	*	Elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duy	3 gün	Hayır	Per 2.02.17	Pzt 6.02.17							
52	*	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17	45						
53	*	ipad Pro'ların Tedarik Edilmesi	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17							
54	*	Parmak İzi Okuyucu	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17							
55	*	Basınç Ölçen Sensörlerin Tedarik Edilmesi	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17							
56	*	Apple Pencil'ların Tedarik Edilmesi	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17							
		Görev Bölme			•	Görev Olmayan Görev	•		Yalnızca baş Yalnızca Biti	-			
		Kilometre T	ası	♦		Olmayan Görev Olmayan Kilometr	e Tası 💠		Dış Görevle				
		Özet	3.			Olmayan özeti			Son Tarih		+		_
		Elle Oluştur	ulmuş Özet			luşturulmuş Görev		3	İlerleme				_
		Proje Özeti			Yalnız	ca Süre							

Kimlik	0	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas	; '16 Ç P	ССР	14 Ka P S	s '16 Ç P (C C P	21 Kas	'16 Ç P (2 P F
57		*	iMac pclerii Tedarik Edil		Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
58		*	Fiber Kablo Tedarik Edil	ların 30 gün mesi	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
59		*	İç Fiber Kablonur Tedarik	30 gün	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
60		*	Dış Fiber Kablonur Tedarik		Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
61		*	Switchlerin Tedarik Edil	U	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
62		*	Modemlerii Tedarik Edil	U	Hayır	Sal 7.02.17	Pzt 20.03.17										
63		*	Sınıf ve Laboratuvarla Düzeninin	5 gün rın	Hayır	Cum 6.01.17	Per 12.01.17	52									
64		*	Sınıf ve Laboratuva Yerleşim	5 gün rlarda	Hayır	Cum 6.01.17	Per 12.01.17										
65		*	Yazılım Sözleşmelerin İmzalanması	3 gün in	Hayır	Sal 8.11.16	Per 10.11.16	2	—								
			Görev	/		Toplu	Görev	•		Yal	nızca ba	şlangıç					
			Bölm	e		-	Olmayan Görev				nızca Bit			3			
			Kilom	netre Taşı	•	Etkin	Olmayan Kilometro	e Taşı 💠		Dış	Görevle	r					
			Özet			Etkin	Olmayan özeti			— Soi	n Tarih			•			
			Elle C	Oluşturulmuş Özet		Elle O	luşturulmuş Görev			iler	leme						
			Proje	Özeti		▽ Yalnız	ca Süre										

Kimlik	•	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S Ç I	P C C P	14 Kas '16 P S Ç P C	: C P	21 Kas '16 P S Ç P	C C P
68		*	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Alınmış Malzemelerin	90 gün	Hayır	Cum 6.01.1	7 Per 11.05.17	65						
77		*	İnternet Bağlantısının Yapılması	20 gün	Hayır	Cum 6.01.1	7 Per 2.02.17	68						
82		*	İnternet Bağlantısının Test Edilmesi	17 gün	Hayır	Çar 11.01.1	7 Per 2.02.17	77						
85		*	Yazılımların Ekran Tasarımlarının Yapılması	15 gün	Hayır	Per 10.11.1	6 Çar 30.11.16	65	—					
88		*	Yazılımların Kodlanması	75 gün	Hayır	Çar 30.11.1	6 Sal 14.03.17	85						
89		*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri	75 gün	Hayır	Çar 30.11.1	6 Sal 14.03.17							
90		*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen	75 gün	Hayır	Çar 30.11.1	6 Sal 14.03.17							
91		*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen	75 gün	Hayır	Çar 30.11.1	6 Sal 14.03.17							
92		*	Veri okuma yazılımının tablet	75 gün	Hayır	Çar 30.11.1	6 Sal 14.03.17							
			Görev			Ton	u Görev	•		Yalnızca baş	langic			
			Bölme			-	n Olmayan Görev	•		Yalnızca Biti	_	_		
			Kilometre Ta	ışı	•		n Olmayan Kilometr	re Taşı ♦		Dış Görevlei				
			Özet				n Olmayan özeti			Son Tarih		+		
			Elle Oluşturu	ılmuş Özet		Elle	Oluşturulmuş Görev	v E		İlerleme				-
			Proje Özeti			▽ Yaln	ızca Süre							

Kimlik	0	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 P	Kas '16 S Ç	P C C	C P	14 Kas	s '16 Ç P (C C P	21 P		<u>Р</u> С	c	2 P P
93		*	Veri okuma yazılımının tablet	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
94		*	Veri okuma yazılımının tablet	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
95		*	Veri okuma yazılımının tablet	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
96		*	Veri okuma yazılımının veri alımının	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
97		*	Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
98		*	Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
99		*	Veri okuma yazılımının İdareye	75 gün	Hayır	Çar 30.11.16	Sal 14.03.17													
100		*	Yazılımı Ürünlere Yerleştirmek	90 gün	Hayır	Sal 14.03.17	Pzt 17.07.17	65												
108		*	Yazılımların Test Edilmesi	8 gün	Hayır	Cum 28.07.17		100												
			Görev			•	Görev	•			Yalnızc		-							
			Bölme Kilometre T	201			Olmayan Görev Olmayan Kilometı	re Tacı 🛇			Yalnızc					_	_	_		
			Özet	aşı	*		Olmayan Kilometi Olmayan özeti				Son Ta				+					
				ulmuş Özet			luşturulmuş Göre	v E			İlerlem				_					
			Proje Özeti		abla	Valnız	ca Süre													

Kimlik	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Kas '16 P S Ç P C	14 Kas '1	16 P C C F	21 Kas '16 P P S Ç P	C C P I
109	*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri	1 gün	Hayır	Cum 28.07.17							
110	*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen	1 gün	Hayır	Cmt 29.07.17							
111	*	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen		Hayır	Paz 30.07.17	Paz 30.07.17						
112	*	Veri okuma yazılımının tablet	1 gün	Hayır	Pzt 31.07.17	Pzt 31.07.17						
113	*	Veri okuma yazılımının tablet	1 gün	Hayır	Sal 1.08.17	7 Sal 1.08.17						
114	*	Veri okuma yazılımının tablet	1 gün	Hayır	Paz 2.07.17	Paz 2.07.17						
115	*	Veri okuma yazılımının tablet	1 gün	Hayır	Pzt 3.07.17	Pzt 3.07.17						
116	*	Veri okuma yazılımının veri alımının	1 gün	Hayır	Sal 4.07.17	7 Sal 4.07.17						
117	*	Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin	1 gün	Hayır	Çar 5.07.17	Çar 5.07.17						
	 	Görev			Tani	Görov		V-1	zea baslana:-			
		Gorev				ı Görev Olmayan Görev	_		ızca başlangıç ızca Bitiş]		
		Kilometre T	351	•		Olmayan Gorev Olmayan Kilometr	re Tası 🔷		ızca Bitiş Görevler			-
		Özet	uşı			Olmayan özeti			Jorevier Tarih	+		_
		Elle Oluştur	ulmuş Özet			Olmayan özeti Oluşturulmuş Görev	, [ilerle		<u> </u>		_
		Proje Özeti				zca Süre						

Kimlik	0	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç		Öncüller	7 Kas '16 P S Ç	P C C P	14 Kas '16 P S Ç I	P C C F	21 Kas '16 P S Ç I	o cc	2 P P
118		*	Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin	1 gün	Hayır	Per 6.07.17									
119		*	Veri okuma yazılımının İdareye	1 gün	Hayır	Cum 7.07.17	Cum 7.07.17								
120		*	Veri okuma yazılımının tablet	1 gün	Hayır	Cmt 8.07.17	Cmt 8.07.17								
121		*	Eğitimlerin Hazırlanması	12 gün	Hayır	Sal 8.08.17	Çar 23.08.17	108							
122		- 5	Öğretmenler İçin Eğitimlerin Hazırlanması	12 gün	Hayır	Sal 8.08.17	Çar 23.08.17								
123		*	İdari Personele Verilecek Eğitimlerin	12 gün	Hayır	Sal 8.08.17	Çar 23.08.17								
124		*	Öğrencilere Verilecek Eğitimlerin	12 gün	Hayır	Sal 8.08.17	Çar 23.08.17								
125		*	Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması	10 gün	Hayır	Çar 30.08.17	Sal 12.09.17	121							
126		*	Veli Bilgilendirme Sisteminin	10 gün	Hayır	Çar 30.08.17	Sal 12.09.17								
			Görev Bölme			•	Görev Olmayan Görev	•		Yalnızca ba Yalnızca Bit					
			Kilometre Ta	ası	•		Olmayan Görev Olmayan Kilometr	re Tası 🛇		Dış Görevle		_			
			Özet	- - 3 -			Olmayan özeti	~ ,		Son Tarih	-	+		_ _	
			Elle Oluşturı	ılmuş Özet			luşturulmuş Göre	v C		İlerleme		_		_	
			Proje Özeti			Yalnız	ca Süre								

Kimlik	Görev Modu	Görev Adı	Süre	Yukarıdaki Metin	Başlangıç	Bitiş	Öncüller	7 Ka	as '16 S Ç	P (c c	1 P F	4 Kas	16 Ç P	c	СР	21 k	(as '1	6 _P	c c	 P
127	*	Öğretmen Bilgilendirme Sisteminin	10 gün	Hayır	Çar 30.08.17	Sal 12.09.17															
128	*	Okul Yönetimi Bilgilendirme Sistemi	10 gün	Hayır	Çar 30.08.17	Sal 12.09.17															
129	*	Eğitimlerin Verilmesi	15 gün	Hayır	Sal 12.09.17	Pzt 2.10.17	125														
130	-5	Öğretmenlere Eğitimlerin Verilmesi	15 gün	Hayır	Sal 12.09.17	Pzt 2.10.17															
131	*	İdari Personele Eğitimlerin Verilmesi	15 gün	Hayır	Sal 12.09.17	Pzt 2.10.17															
132	*	Öğrencilere Eğitimlerin Verilmesi	15 gün	Hayır	Sal 12.09.17	Pzt 2.10.17															





































































































