## Yenilik Okulda

Başlangıç: Sal 08.1 Kimlik: 1

Bitiş: Pzt 02.10.17 Süre: 235 gün

Tamam: 0%

## Proje Yöneticisinin Proje Başlatma E

Başlangıç: Sal 08.1 Kimlik: 2

Bitiş: Çar 07.12.16 Süre: 21 gün


Sayfa 2	


	1
Sayfa 3	

	Sayfa 4	

	Sayfa 5	

	6. ( 6	
	Sayfa 6	





## Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin Tasar

Başlangıç: Çar 09.1Kimlik: 13 Bitiş: Çar 30.11.16 Süre: 16 gün

Tamam: 0%

## Sınıf ve Laboratuvarların Tasarımını

Başlangıç: Cum 30.Kimlik: 16 Bitiş: Pzt 23.01.17 Süre: 17 gün

## Yazılım Sözleşmelerinin İmzalanma

Başlangıç: Sal 08.1 Kimlik: 65 Bitiş: Per 10.11.16 Süre: 3 gün

\_\_\_\_\_\_

Tamam: 0%

## Laboratuvar ve Sınıflar İçin Alınmış

Başlangıç: Cum 06 Kimlik: 68

Bitiş: Per 11.05.17 Süre: 90 gün

Tamam: 0%

## Yazılımların Ekran Tasarımlarının Ya


Başlangıç: Per 10.1Kimlik: 85

Bitiş: Çar 30.11.16 Süre: 15 gün

# Yazılımı Ürünlere Yerleştirmek

Başlangıç: Sal 14.0 Kimlik: 100

Bitiş: Pzt 17.07.17 Süre: 90 gün



## Sınıf ve Laboratuvarların Boşaltılma

Başlangıç: Pzt 23.0Kimlik: 20 Bitiş: Cum 03.02.17Süre: 10 gün

Tamam: 0%

## Binanın Isı, Işık ve Ses Yalıtımı ve Bo

Başlangıç: Pzt 23.0Kimlik: 28 Bitiş: Per 02.02.17 Süre: 9 gün

## İnternet Bağlantısının Yapılması

Başlangıç: Cum 06 Kimlik: 77

Bitiş: Per 02.02.17 Süre: 20 gün

Tamam: 0%

## İnternet Bağlantısının Test Edilmesi

Başlangıç: Çar 11.0Kimlik: 82

Bitiş: Per 02.02.17 Süre: 17 gün

Tamam: 0%

#### Yazılımların Kodlanması

Başlangıç: Çar 30.1Kimlik: 88

Bitiş: Sal 14.03.17 Süre: 75 gün

Tamam: 0%

### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 89

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 90

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

#### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 91 Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

#### Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 92

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 93

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

#### Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 94

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 95

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

#### Veri okuma yazılımının veri alımının kod

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 96 Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

#### Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 97

Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

#### Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin a

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 98 Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının İdareye gönderile

Başlangıç: 30.11.16 Kimlik: 99 Bitiş: 14.03.17 Süre: 75 gün

Kayn:

#### Yazılımların Test Edilmesi

Başlangıç: Cum 28 Kimlik: 108

Bitiş: Sal 08.08.17 Süre: 8 gün

Tamam: 0%

#### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 28.07.17 Kimlik: 109

Bitiş: 28.07.17 Süre: 1 gün

#### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 29.07.17 Kimlik: 110 Bitiş: 29.07.17 Süre: 1 gün

Kayn:

#### Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan

Başlangıç: 30.07.17 Kimlik: 111 Süre: 1 gün

Bitiş: 30.07.17

Kayn:

#### Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 31.07.17 Kimlik: 112

Bitiş: 31.07.17

Süre: 1 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 01.08.17 Kimlik: 113

Bitiş: 01.08.17 Süre: 1 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 02.07.17 Kimlik: 114

Bitiş: 02.07.17 Süre: 1 gün

### Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 03.07.17 Kimlik: 115 Bitiş: 03.07.17 Süre: 1 gün

Kayn:

### Veri okuma yazılımının veri alımının kod

Başlangıç: 04.07.17 Kimlik: 116 Bitiş: 04.07.17 Süre: 1 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin

Başlangıç: 05.07.17 Kimlik: 117 Bitiş: 05.07.17 Süre: 1 gün

Kayn:

## Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin a

Başlangıç: 06.07.17 Kimlik: 118 Bitiş: 06.07.17 Süre: 1 gün

Kayn:

# Veri okuma yazılımının İdareye gönderile

Başlangıç: 07.07.17 Kimlik: 119 Bitiş: 07.07.17 Süre: 1 gün

# Veri okuma yazılımının tablet uygulamas

Başlangıç: 08.07.17 Kimlik: 120 Bitiş: 08.07.17 Süre: 1 gün


Kayn:

# Eğitimlerin Hazırlanması

Başlangıç: Sal 08.0 Kimlik: 121

Bitiş: Çar 23.08.17 Süre: 12 gün

Tamam: 0%



### Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin İç Mantola

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 29 Bitiş: 25.01.17 Süre: 2,88 gün

Kayn: GESER PAREX A.Ş Satın Alma Dep

### Kapıların Alınması

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 30 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: Valiodor Classic VDM ATLANTIS Y.

#### Cam Filmi Alınması

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 31 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: EV OFİS CAM FİLMİ ISI YALITIMLI

# Elektrik Sistemleri İçin Anahtarların Alını

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 32 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: VİKO CARMEN ANAHTAR BEYAZ/

#### **Duvardaki Prizlerin Alınması**

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 33 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: VİKO KARE TOPRAKLI PRİZ ÇERÇE'

#### 6'lı Prizlerin Alınması

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 34 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: VİK MULTİ-LED 6lı Priz Anahtarlı,1

### **Ampullerin Alınması**

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 35 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: DIALL FLORASAN AMPUL E27 15/

#### Perdelerin Alınması

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 36 Bitiş: 31.01.17 Süre: 7 gün

Kayn: Siyah Prestige Blackout Stor Perd

## Sınıflar ve Laboratuvarların İç Mantolam

Başlangıç: 19.01.17 Kimlik: 37 Bitiş: 23.01.17 Süre: 3 gün

Kayn: İç Cephe Çalışanları; İnşaat Yönet

### İç Mantolama İşleminin Kuruması

Başlangıç: 23.01.17 Kimlik: 38 Bitiş: 23.01.17 Süre: 1 gün

#### Sınıflar ve Laboratuvarların Ses Yalıtımı İ

Başlangıç: 24.01.17 Kimlik: 39 Bitiş: 26.01.17 Süre: 3 gün

Kayn: İç Cephe Çalışanları; İnşaat Yönet

# Ses Yalıtım İşleminin Kuruması

Başlangıç: 26.01.17 Kimlik: 40 Bitiş: 26.01.17 Süre: 1 gün

Kayn:

### Sınıflar ve Laboratuvarların Işık Yalıtımı

Başlangıç: 27.01.17 Kimlik: 41 Bitiş: 31.01.17 Süre: 3 gün

Kayn: İç Cephe Çalışanları; İnşaat Yönet

### Işık Yalıtım Sisteminin Kuruması

Başlangıç: 31.01.17 Kimlik: 42 Bitiş: 31.01.17 Süre: 1 gün

Kayn:

### Sınıflar ve Laboratuvarların Boya İşlemle

Başlangıç: 01.02.17 Kimlik: 43 Bitiş: 01.02.17 Süre: 1 gün

Kayn: İç Cephe Çalışanları; İnşaat Yönet

### **Boyanın Kuruması**

Başlangıç: 01.02.17 Kimlik: 44 Bitiş: 02.02.17 Süre: 2 gün

Kayn:

# Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzem

Başlangıç: Per 02.0Kimlik: 45

Bitiş: Pzt 06.02.17 Süre: 3 gün

Tamam: 0%

# İpad Pro'lar İçin Alım Sözleşmesinin İmza

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 46

Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

Kayn:

### Apple Pencil'lar İçin Alım Sözleşmesinin

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 47

Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

Kayn:

## Parmak İzi Okuyan Sensörün Alım Sözleş

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 48

Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

Kayn:

### Basınç Ölçen Sensörün Alım Sözleşmesin

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 49

Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

### iMac satın alma sözleşmesinin imzalanm

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 50 Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

Kayn:

# Elektronik güç kaynak noktaları için priz

Başlangıç: 02.02.17 Kimlik: 51

Bitiş: 06.02.17 Süre: 3 gün

Kayn:

# Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzem

Başlangıç: Sal 07.0 Kimlik: 52

Bitiş: Pzt 20.03.17 Süre: 30 gün

Tamam: 0%

## Öğretmenler İçin Eğitimlerin Hazırlanma

Başlangıç: 08.08.17 Kimlik: 122

Bitiş: 23.08.17 Süre: 12 gün

Kayn:

### İdari Personele Verilecek Eğitimlerin Haz

Başlangıç: 08.08.17 Kimlik: 123 Bitiş: 23.08.17 Süre: 12 gün

Kayn:

# Öğrencilere Verilecek Eğitimlerin Hazırla

Başlangıç: 08.08.17 Kimlik: 124 Bitiş: 23.08.17 Süre: 12 gün

Kayn:

## Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulma

Başlangıç: Çar 30.CKimlik: 125 Bitiş: Sal 12.09.17 Süre: 10 gün

Tamam: 0%

### Veli Bilgilendirme Sisteminin Kurulması

Başlangıç: 30.08.17 Kimlik: 126

Bitiş: 12.09.17

Süre: 10 gün

## Öğretmen Bilgilendirme Sisteminin Kuru

Başlangıç: 30.08.17 Kimlik: 127 Bitiş: 12.09.17 Süre: 10 gün

Kayn:

## Okul Yönetimi Bilgilendirme Sistemi Kur

Başlangıç: 30.08.17 Kimlik: 128

Bitiş: 12.09.17 Süre: 10 gün

Kayn:

# Eğitimlerin Verilmesi

Başlangıç: Sal 12.0 Kimlik: 129

Bitiş: Pzt 02.10.17 Süre: 15 gün

Tamam: 0%

## İpad Pro'ların Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 53

Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: iPad Pro 12.9[770]

# Parmak İzi Okuyucu

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 54

Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: Parmak izi okuyucu sensor/ grow

## Basınç Ölçen Sensörlerin Tedarik Edilme

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 55

Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: HT - 163 Basınç ısı nem ölçer usb

### Apple Pencil'ların Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 56
Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün
Kayn: iPad Pro için Apple Pencil[770]

### iMac pclerin Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 57 Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: 21,5 inc retina 4k ekranlı imac[30

#### Fiber Kabloların Tedarik Edilmesi

Başlangıç: Sal 07.0 Kimlik: 58 Bitiş: Pzt 20.03.17 Süre: 30 gün

Tamam: 0%

### İç Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 59
Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün
Kayn: lc fiber patch kablo 3 mt[3]

## Dış Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 60 Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: MM-50/125 OM3 Merkezi Tüplü

#### Switchlerin Tedarik Edilmesi

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 61
Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün
Kayn: Zyxel XGS-4728F SWiTCH[1]

#### **Modemlerin Tedarik Edilmesi**

Başlangıç: 07.02.17 Kimlik: 62

Bitiş: 20.03.17 Süre: 30 gün

Kayn: TP-LINK ARCHER VR900 1900 MB

## Sınıf ve Laboratuvarların Düzeninin

Başlangıç: Cum 06 Kimlik: 63

Bitiş: Per 12.01.17 Süre: 5 gün

Tamam: 0%

### Sınıf ve Laboratuvarlarda Yerleşim Planlı

Başlangıç: 06.01.17 Kimlik: 64

Bitiş: 12.01.17 Süre: 5 gün

# Öğretmenlere Eğitimlerin Verilmesi

Başlangıç: 12.09.17 Kimlik: 130 Bitiş: 02.10.17 Süre: 15 gün

Kayn:

# İdari Personele Eğitimlerin Verilmesi

Başlangıç: 12.09.17 Kimlik: 131 Bitiş: 02.10.17 Süre: 15 gün

Kayn:

## Öğrencilere Eğitimlerin Verilmesi

Başlangıç: 12.09.17 Kimlik: 132

Bitiş: 02.10.17 Süre: 15 gün

	Kritik		Özet		Kritik Dış
Proje: Proje1maliyetli Tarih: Çar 11.01.17	Kritik Olmayan		Kritik Eklenen		Dış
	Kritik Kilometre Taşı		Eklenen		Proje Özeti
<b>3</b>	Kilometre Taşı	$\supset$	Kritik İşaretli		Kritik Olarak Vurgulanmış
	Kritik Özet		İşaretli		Kritik Değil Olarak Vurgulanmış
Sayfa 66					