Kimlik	Kaynak Adı	Çalışma		lo	cak	Ka	sım	Ey	lül		Temmuz	
0			Ayrıntılar	6.06	1.05	26.03	18.02	13.01	7.12	1.11	26.09	
	Atanmadı		Çalışma									
	Hedef Doğrultusunda Kaynakların Belirlenmesi	0 sc	Çalışma									
	Proje Gereksinim Listesini Yapma	0 sc	Çalışma									
	Hedef Doğrultusundan Çalışanların Belirlenmesi	0 sc	Çalışma									
	Rolleri ve Sorumlulukları Belirleme	0 sc	Çalışma									
	İş Kırılım Yapısını Hazırlama	0 sc	Çalışma									
	Ürün Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi	0 sc	Çalışma									
	Proje Kalite Ölçütlerinin Belirlenmesi	0 sc	Çalışma									
	Proje Kalite Kontrol Standartlarının Belirlenmesi	0 sc	Çalışma									
	Proje İçin Teknik Şartnamenin Hazırlanması	0 s c	Çalışma									
	Proje Başlatma Belgesinin Onaylanması	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Projeksiyonların Sökülmesi	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Bilgisayarların Çıkartırılması	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Dolapların Çıkartırılmas	ı 0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Akıllı Tahtaların Çıkartırılması	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Masaların Çıkartırılması	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Sandalyelerin Çıkartırılması	0 sc	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardan Klimaların Çıkartırılması	0 sc	Çalışma									
	İç Mantolama İşleminin Kuruması	0 sc	Çalışma									
	Ses Yalıtım İşleminin Kuruması	0 sc	Çalışma									
	Işık Yalıtım Sisteminin Kuruması	0 sc	Çalışma									
	Boyanın Kuruması		Çalışma									
	İpad Pro'lar İçin Alım Sözleşmesinin İmzalanması		Çalışma									

Kimlik	Kaynak Adı	Çalışma		00	ak		Kasım	Eyl	 1öl		emmuz	
A		1	Ayrıntılar	6.06	1.05	26.0		13.01	7.12	1.11	26.09	
	Apple Pencil'lar İçin Alım Sözleşmesinin İmzalanması		Çalışma				. 5.52					
	Parmak İzi Okuyan Sensörün Alım Sözleşmesinin İmzalanması		Çalışma									
	Basınç Ölçen Sensörün Alım Sözleşmesinin İmzalanması		Çalışma									
	iMac satın alma sözleşmesinin imzalanması	0 sa	Çalışma									
	Elektronik güç kaynak noktaları için priz ve duy alınması İçin Alım Sözleşmesi İmzalanması	0 sa	Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlarda Yerleşim Planlarının Oluşturulması	0 sa	Çalışma									
	Veri Okuma Yazılımının Teknik Şartnamesinin İmzalanması		Çalışma									
	Veri Okuma Uygulamasının Teknik Şartnamesinin İmzalanması		Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarların Kablolama Sistemlerinin Kurulması		Çalışma									
	Priz ve Duyların Yerleştirilme İşlemleri	0 sa	Çalışma									
	Okul Bünyesindeki Klimaların Kurulması	0 sa	Çalışma									
	Masalarn Düzene Göre Sınıf ve Laboratuvarlara Yerleştirilmesi	0 sa	Çalışma									
	Sandalyelerin Düzene Göre Sınıf ve Laboratuvarlara Yerleştirilmesi	0 sa	Çalışma									
	Projeksiyonların Sınıf ve Laboratuvarlara Yerleştirilmesi		Çalışma									
	Akıllı Tahtaların Laboratuvar ve Sınıflara Yerleştirilmesi		Çalışma									
	Sınıf ve Laboratuvarlardaki Apple Pencil Kalemlere Sensörlerin Entegre Edilmesi	0 sa	Çalışma									
	Fiber Kabloların Switch Yardımıyla Katlara Dağıtılması	0 sa	Çalışma									
	Katlardaki Modemlerin Kurulması	0 sa	Çalışma									
	İpad Pro'ların İnternet Bağlantılarının Yapılması		Çalışma									

Kimlik		Kaynak Adı	Çalışma)cak			Kasım		Eylül		Te	mmuz	
	Ð		1 -	Ayrıntılar	6.06	1.0	5 2	6.03	- 1	13.01	7.12	1.1		26.09	
		iMac Pclerin İnternet Bağlantılarının Yapılması	0 sa	Çalışma											
		İpad Pro'ların İnternet Bağlantılarının Test Edilmesi	0 sa	Çalışma											
		iMac Pclerin İnternet Bağlantılarının Test Edilmesi	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ekrar tasarımlarının yapılması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının bilgisayar yazılımının ekran tasarımlarının yapılması	0 sa	Çalışma											
		Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri elde edilmesinin kodlanması	0 sa	Çalışma											
		Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin okunmasının kodlanması	0 sa	Çalışma											
		Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin işlenmesinin kodlanması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının kodlaması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün kodlaması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının kodlaması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin kodlaması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının veri alımının kodlanması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin kodlanması	0 sa	Çalışma											
		Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması	0 sa	Çalışma											

Kimlik	Kaynak Adı	Çalışma		0)cak	Kas	sim	Ev	lül		Temmuz	
G			Ayrıntılar	6.06	1.05	26.03	18.02	13.01	7.12	1.11	26.09	
	Veri okuma yazılımının İdareye gönderilecek verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tabletlere kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün tabletlere kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının tabletlere kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin tabletlere kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının veri alımının bilgisayarlara kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin bilgisayarlara kurulması	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanması	0 sc	Çalışma									
	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan veri elde edilmesinin kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin okunmasının kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Sensör entegre edilmiş Apple pencil'dan gelen verinin işlenmesinin kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının kodlamasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasının ara yüzünün kodlamasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									

Kimlik	Kaynak Adı	Çalışma		Oc	 :ak	Kas	sim	Ey	 Iül		Temmuz	
0			Ayrıntılar	6.06	1.05	26.03	18.02	13.01	7.12	1.11	26.09	
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri	0 sc	Çalışma									
	alımının kodlamasının test edilmesi											
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri gönderiminin kodlamasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının veri alımının kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının veri işlenmesinin kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının İşlenmiş verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının İdareye gönderilecek verinin anlamlandırılması için yapay zekanın kodlanmasının test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Veri okuma yazılımının tablet uygulamasından veri alımının test edilmesinın test edilmesi	0 sc	Çalışma									
	Öğretmenler İçin Eğitimlerin Hazırlanması	0 sc	Çalışma									
	İdari Personele Verilecek Eğitimlerin Hazırlanması		Çalışma									
	Öğrencilere Verilecek Eğitimlerin Hazırlanması	0 sc	Çalışma									
	Veli Bilgilendirme Sisteminin Kurulması	0 so	Çalışma									
	Öğretmen Bilgilendirme Sisteminin Kurulması		Çalışma									
	Okul Yönetimi Bilgilendirme Sistemi Kurulması	0 sc	Çalışma									
	Öğretmenlere Eğitimlerin Verilmesi	0 sc	Çalışma									
	İdari Personele Eğitimlerin Verilmesi		Çalışma									
	Öğrencilere Eğitimlerin Verilmesi		Çalışma									
1	GESER PAREX A.Ş Satın Alma Departmanı	56 sa	Çalışma	56	S							

Kimlik		Kaynak Adı	Çalışma		Ocak			Kasım		F	ılül	-		
	0			Ayrıntılar	6.06	1.05	26.0		8.02	13.01	7.12	1.11	26.09	
		Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin İç Mantolama, Işık Yalıtım ve Ses Yalıtım Malzemelerin Alınması	56 sa	Çalışma	56s									
2		Zübeyde Hanım Ortaokulunun Yönetim Kurulu	200 sa	Çalışma	200s									
		Sınıf ve Laboratuvarların Tasarımının Yapılması	136 sa	Çalışma	136s									
		Tasarımcılar ile Anlaşma	16 sa	Çalışma	16s									
		Yapılan Sınıf ve Laboratuvar Çizimlerinin Onaylanması	24 sa	Çalışma	24s									
		Yazılım Sözleşmelerinin İmzalanması	24 sa	Çalışma	24s									
3		İç Mimar	96 sa	Çalışma	96s									
	Ø	Sınıf ve Laboratuvarların Çizimlerinin Yapılması	96 sa	Çalışma	96s									
4		İnşaat Yöneticisi	200 sa	Çalışma	200s									
		Belediyeden Tasarım İzinlerinin Alınması		Çalışma	120s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların İç Mantolama İşlemlerinin Yapılması	24 sa	Çalışma	24s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların Ses Yalıtımı İşlemlerinir Yapılması	24 sa	Çalışma	24s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların Işık Yalıtımı İşlemlerinin Yapılması	24 sa	Çalışma	24s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların Boya İşlemlerinin Yapılması	8 sa	Çalışma	8s									
5		Zübeyde Hanım Ortaokulunun Müdürü	40 sa	Çalışma	40s									
		İzinlerin İmzalanma İşleminin Gerçekleşmesi	16 sa	Çalışma	16s									
		Yapılan Sınıf ve Laboratuvar Çizimlerinin Onaylanması	24 sa	Çalışma	24s									
6		İç Cephe Çalışanları	160 sa	Çalışma	160s									
		Sınıf ve Laboratuvarların Boşaltılması İşlemlerinin Yapılması		Çalışma	80s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların İç Mantolama İşlemlerinin Yapılması	24 sa	Çalışma	24s									
		Sınıflar ve Laboratuvarların Ses Yalıtımı İşlemlerinir Yapılması	24 sa	Çalışma	24s									

Kimlik	Kaynak Adı	Çalışma		Ocak			Kasım			 dül		Temmuz	,
	0		Ayrıntılar	6.06	1.05	26.0		18.02	13.01	7.12	1.11	1	.09
	Sınıflar ve Laboratuvarların Işık Yalıtımı	24 sa	Çalışma	24s									
	İşlemlerinin Yapılması												
	Sınıflar ve Laboratuvarların Boya İşlemlerinin	8 sa	Çalışma	8s									
	Yapılması												
7	Alauç A.Ş. Tasarım Ekibi	16 sa	Çalışma	16s									
	Tasarımcılar ile Anlaşma		Çalışma	16s									
8	Alauç A.Ş. Satın Alma Departmanı	264 sa	Çalışma	264s									
	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Alım Sözleşmesinin İmzalanması	24 sa	Çalışma	24s									
	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Tedarik Edilmesi	240 sa	Çalışma	240s									
9	Alauç A.Ş. Proje Yöneticisi	232 sa	Çalışma	232s									
	Proje Yöneticisinin Proje Başlatma Belgesinin Hazırlanması	168 sa	Çalışma	168s									
	Sınıf ve Laboratuvarların Düzeninin Oluşturulması	40 sa	Çalışma	40s									
	Yazılım Sözleşmelerinin İmzalanması	24 sa	Çalışma	24s									
10	Apple inc. Satın Alma Departmanı	264 sa	Çalışma	264s									
	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Alım Sözleşmesinin İmzalanması	24 sa	Çalışma	24s									
	Laboratuvar ve Sınıflar İçin Malzemelerin Tedarik Edilmesi	240 sa	Çalışma	240s									
11	İpad Pro	C	Çalışma										
12	Apple Pencil	C	Çalışma										
13	Parmak İzi Okuyan Sensör	C	Çalışma										
14	Basınç Ölçen Sensör	C	Çalışma										
15	iMac	C	Çalışma										
16	Zübeyde Hanım Ortaokulu Eğitim Teknoloğu	256 sa	Çalışma	40s	216s								
	Sınıf ve Laboratuvarların Düzeninin Oluşturulması	40 sa	Çalışma	40s									
	Eğitimlerin Hazırlanması	96 sa	Çalışma		96s								
	Eğitimlerin Verilmesi	120 sa	Çalışma		120s								
17	isı- Ses Yalıtım Sıvası - Camlı Sıva 1PKT T32	1.320	Çalışma	1.320									

imlik	Kaynak Adı	Çalışma		Ocak		Kas	ım	Ey	lül	-	Temmuz	
0			yrıntılar	6.06	1.05	26.03	18.02	13.01	7.12	1.11	26.09	\perp
	Sınıflar ve Laboratuvarlar İçin İç Mantolama, Işık	1.320 Ç	Calışma	1.320								
	Yalıtım ve Ses Yalıtım Malzemelerin Alınması											
18	Valiodor Classic VDM ATLANTİS YALITIMLI KAPI	22 Ç	Calışma	22								
	Kapıların Alınması	22 Ç	Calışma	22								
19	EV OFİS CAM FİLMİ ISI YALITIMLI 75 CM * 10 MT	66 Ç	Calışma	66								
	Cam Filmi Alınması	<i>66</i> Ç	Calışma	66								
20	VİKO CARMEN ANAHTAR BEYAZ/TV SONLU	22 Ç	Calışma	22								
	Elektrik Sistemleri İçin Anahtarların Alınması	22 Ç	Calışma	22								
21	VİKO KARE TOPRAKLI PRİZ ÇERÇEVE DAHİL	242 Ç	Calışma	242								
	Duvardaki Prizlerin Alınması	242 Ç	Calışma	242								
22	VİK MULTİ-LED 6lı Priz Anahtarlı,Topraklı, Çocuk	176 Ç	Calışma	176								
	Korumalı KLEMENSLİ - Beyaz	4=4		4=6								
22	6'lı Prizlerin Alınması	-	Calışma	176								
23	DIALL FLORASAN AMPUL E27 15/65 WATT)		Calışma	22								
	Ampullerin Alınması	-	Calışma	22								
24	iPad Pro 12.9		Calışma	770								
	İpad Pro'ların Tedarik Edilmesi	-	Calışma	770								
25	Parmak izi okuyucu sensor/ growe	-	Calışma	770								
	Parmak İzi Okuyucu	-	Calışma	770								
26	HT - 163 Basınç ısı nem ölçer usb data loger	_	Calışma	770								
	Basınç Ölçen Sensörlerin Tedarik Edilmesi		Calışma	770								
27	iPad Pro için Apple Pencil		Calışma	770								
	Apple Pencil'ların Tedarik Edilmesi	-	Calışma	770								
28	21,5 inc retina 4k ekranlı imac	-	Calışma	30								
	iMac pclerin Tedarik Edilmesi	-	Calışma	30								
29	Ic fiber patch kablo 3 mt		Calışma	3								
	İç Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi	<i>3</i> Ç	Calışma	3								
30	MM-50/125 OM3 Merkezi Tüplü Çelik Zırhlı	1 Ç	Calışma	1								
	Dahili/Harici LSZH Fiber OptikKablo											
	Dış Fiber Kablonun Tedarik Edilmesi	1 Ç	Calışma	1								
31	Zyxel XGS-4728F SWiTCH	1 Ç	Calışma	1								
	Switchlerin Tedarik Edilmesi	1 Ç	Calışma	1								
32	TP-LINK ARCHER VR900 1900 MBPS WIRELESS DUVAL BANT GIGABIT VDSL2 MODEM ROUTER	6 Ç	Calışma	6								

Kimlik		Kaynak Adı	Çalışma		Ocak		Kas	sim	Ev	ılül		Temmuz	
	0			Ayrıntılar	6.06	1.05	26.03	18.02	13.01	7.12	1.11	26.09	
		Modemlerin Tedarik Edilmesi	ϵ	Çalışma	6								
33		Alauç A.Ş. Yazılım Test Ekibi	200 sa	Çalışma	136s	64s							
		İnternet Bağlantısının Test Edilmesi	136 sc	Çalışma	136s								
		Yazılımların Test Edilmesi	64 sc	Çalışma		64s							
34		Siyah Prestige Blackout Stor Perde	66	Çalışma	66								
		Perdelerin Alınması	66	Çalışma	66								
35		Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi	1.680 sa	Çalışma	1.080s	600s							
		Laboratuvar ve Sınıflar İçin Alınmış Malzemelerin	720 sc	Çalışma	648s	72s							
		Sınıfa Yerleşmesi											
		İnternet Bağlantısının Yapılması	160 sc	Çalışma	160s								
		Yazılımı Ürünlere Yerleştirmek	720 sc	Çalışma	272s	448s							
		Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması	80 sc	Çalışma		80s							
36		Alauç A.Ş. Yazılım Geliştirme Ekibi Lideri	120 sa	Çalışma	120s								
		Yazılımların Ekran Tasarımlarının Yapılması	120 sc	Çalışma	120s								
37		Alauç A.Ş. Yazılım Mühendisleri	720 sa	Çalışma	720s								
		Yazılımların Ekran Tasarımlarının Yapılması	120 sc	Çalışma	120s								
		Yazılımların Kodlanması	600 sc	Çalışma	600s								